

Klantverantw.:  
Opdrachtn.:  
Klantnr. : 135103  
Cont.pers.:  
Tel.: -  
Fax: -  
GSM: -  
e-mail: info@jolekro.be



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS01  
Verslagnr.: 5401621  
Voorl. verslagnr.:  
Datum: 26/05/2020

**Klant / Opdrachtgever:**  
JOLEKTRO  
JORDI PAULISSEN  
AMANDINAWEG 31  
3540 HERK-DE-STAD

**Afdeling: ELE**

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING**  
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**ALGEMEENHEDEN**

**Toestel/Install. ID:** Aard installatie:: bestaande **Type lokalen:** appartement  
**Plaats onderzoek:** NOTELARENSTRAAT 20 BUS 4 HASSELT 3500  
**Aard onderzoek:** controlebezoek **Volgens AREI Art.:** 86/271/271BIS  
**Datum onderzoek:** 25/05/2020 **Volgende binnen** 300 maand of vóór 31/05/2045 **Onderzoeker:** GYBELS JO  
**Eigendom van:** -  
**Installateur:** -  
**B.T.W.:** - **ID-kaart :-** - **Uitgereikt te :-** - **Datum: -**

**BESCHRIJVING**

**EAN nr.:** - **Teller nr.:** - **Stand I :-** - **Stand II -**  
**Aansluiting:** ondergronds **Wachtbuis:** niet geplaatst **Isolatieplaat:** nvt  
**Dienstspanning:** 1 x 230V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** aut. 2p 40A **Schak.:** alg.diff.schak.  
**Meter-bordverbinding:** kabeltype: VOB **aantal geleiders:** 2 **doorsnede:** 6 mm<sup>2</sup>  
**Voedingsbekabeling:** kabeltype: EXVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** / mm<sup>2</sup>  
**Aardelektrode:** type: lus **sectie:** 35 mm<sup>2</sup> **spreidingswaarde:** 3,82 Ohm  
**Diff. schak.:** algemene: 2p 40A/30mA **is verzegeld met loodje:** nvt **bijkomende diff.:** 2p 40A/30mA  
**Werking testknop:** in orde **Controle foutlus:** in orde **Algemene isolatieweerstand:** 31 MOhm  
**Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's:** in orde **Staat van het vast elektrisch materieel:** in orde  
**Bescherming tegen elektrische schokken:** rechtstreekse aanraking: in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde  
**Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** in orde **Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel:** in orde  
**Beschrijving installatie - toestellen:** ■ zie schema in bijlage □ ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend  
**Nog niet geplaatst:** □ keuken □ badkamer □ C.V. □ verlichting □  
□ gasmeter □ watermeter □ hoofd - □ bijkomende - equipotentiaal verbinding  
**Aantal borden:** 2 **Aantal eindstroombanen:** 1 + 7

ZIE SCHEMA

**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N 1. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.  
2. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.  
3. Bij een keuring "verkoop wooneenheid" volgens AREI art. 276 bis dienen verkoper en koper verplichtingen na te komen. Lees meer hierover via deze link: [https://www.ocb.be/documenten/2018/Informatienota\\_overdracht\\_eigendom.pdf](https://www.ocb.be/documenten/2018/Informatienota_overdracht_eigendom.pdf)  
I GEEN.

**BESLUIT**

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

Ir. G. Croes